**Sachverständigenbüro Berger**
Dipl.-Ing. Thomas Berger · von der IHK Musterstadt ö. b. u. v. Sachverständiger für Schäden an Gebäuden · Beispielstraße 14 · 12345 Musterstadt

**Messprotokoll**
MP-0417-1

# Feuchtemessprotokoll

| | | | |
|---|---|---|---|
| Objekt | Musterstraße 12, 2. OG, Bad und Flur | Auftraggeber | Nordlicht Versicherung AG |
| Schaden-Nr. | SN-2026-00417 | Messtag | 21.09.2026 |
| Verfahren | Oberfläche kapazitiv (digits); Mauerwerk und Estrich: Bohrlochmessung (CM-%); Parkett: Widerstandsmessung mit Einstichelektroden (M-%) | Raumklima | 20,5 °C / 58 % r. F. |
| Messstellenplan | Skizze Anlage 1 | Nächste Kontrollmessung | in 7 Tagen |

## Messstellen

| Nr. | Ort | Bauteil | Oberfläche (digits) | Tiefe | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bad, Wand hinter Dusche | Mauerwerk, Fliese | 148 | 6,8 CM-% | nass |
| 2 | Flur, Decke unter Bad | Betondecke, Putz | 121 | 4,9 CM-% | feucht |
| 3 | Flur, Boden | Estrich / Parkett Eiche | 96 | 3,1 CM-% / 21 M-% | erhöht / Parkett nass |
| R | Wohnzimmer, Referenz | Mauerwerk | 42 | 0,9 CM-% | trocken |

## Einschätzung

Durchfeuchtung des Mauerwerks hinter der Dusche und der Decke darunter. Technische Trocknung erforderlich, geschätzt 10 bis 14 Tage. Estrich im Flur erhöht feucht, Parkett aufgequollen und nicht zu retten.

Dipl.-Ing. T. Berger

Ort, Datum


Fiktives Dokument für eine Demonstration — alle Angaben erfunden